

BLAU: Bauabschnitt 2

Ausführungszeitraum
Datum 02.08 - 27.08.2021
02.08.- 27.08.2021 Sanierung der Wasserführung und Bordsteine
02.08.- 27.08.2021 Fräsarbeiten mit Schadstellen.
24.08.- 27.08.2021 Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten

Hinweis BA 2:
Vom 04.08.2021 bis 23.08.2021
werden vom Landkreis Lichtenfels auch
einige Einläufe
und Bordsteine saniert.

Im Bauabschnitt 1 bleibt die Michael-Och-Straße
für den Umleitungsverkehr befahrbar.

Asphaltierung Kreisstraße
Ausführungszeitraum
Datum 05.07 - 30.07.2021
05.07.-26.07.2021 Sanierung der Wasserführung und Bordsteine
26.07.-27.07.2021 Fräsarbeiten mit Schadstellen.
27.07.-30.07.2021 Asphaltierungs- und Markierungsarbeiten

Hinweis BA 1:
Vom 05.07.2021 bis 26.07.2021
werden vom Landkreis Lichtenfels die Einläufe
und Bordsteine saniert.
Abstimmungen mit den Beteiligten wird
erforderlich.

ROT: Bauabschnitt 1

Straßensanierung in Schney LIF 2
Sanierung in 2 Bauabschnitten

